

# 库伦旗祥启水泥制品有限公司免烧砖项目

## 竣工环境保护自主验收意见

库伦旗祥启水泥制品有限公司根据《库伦旗祥启水泥制品有限公司免烧砖项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定等要求，对库伦旗祥启水泥制品有限公司免烧砖项目进行竣工环境保护自主验收。

参加会议的有建设单位库伦旗祥启水泥制品有限公司、验收监测单位内蒙古绿研环保科技有限公司的代表及 3 位特邀专家（名单附后）。与会代表踏勘了现场，会上听取了建设单位对环保执行情况的介绍及编制单位对验收监测报告表的汇报，并查阅了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于通辽市库伦旗库伦镇风水山北侧 1 公里处，地理坐标东经 121° 45′ 55.666"、北纬 42° 45′ 37.965"，主要建设内容为年产免烧标砖 3700 万块、透水砖 45.5 万平方米生产线 1 条，包括配料仓、搅拌机、制砖机等配套设施。

## （二）环保审批及建设情况

2022年7月15日，通辽市生态环境局库伦旗分局以库环审（2022）7号文件对该项目环境影响报告表予以批复。

项目于2022年08月开工建设，2023年04月建成投运。

## （三）投资情况

项目实际投资350万元，环保投资80万元，占比22.9%。

## （四）验收范围

本次验收范围为废水、废气、噪声、固废治理设施的落实及污染物达标排放情况。

## 二、工程变动情况

本工程对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单试行的通知》（环办环评函〔2020〕688号），不属于重大变动。

## 三、环保设施建设情况

### （一）废气

砂石料贮存在封闭储棚内，水泥筒仓仓顶自带除尘器，配料仓、配料仓、搅拌机、制砖机均在全封闭车间内，养护于封闭车间内进行。运输车辆采取篷布遮盖，厂区及道路采取洒水降尘。

### （二）废水

本项目运营期无生产废水产生，厂区内设有旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。

### （三）噪声

本项目主要噪声源为搅拌机、成型机等设备噪声及车辆运输噪声，采取设备入室、厂房隔声、基础减振及限制车速等降噪措施。

### （四）固废

不合格免烧砖外售用于铺设道路，除尘灰回用于生产，检修废机油危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置，生活垃圾收集后统一由环卫部门处置。

## 四、环保设施调试效果

### （一）废气

厂界总悬浮颗粒物最大浓度值为  $0.177\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中监控点与参照点浓度差值不大于  $0.5\text{mg}/\text{m}^3$  的标准限值。

### （二）噪声

厂界昼间噪声最大值为  $55.1\text{dB}(\text{A})$ ，夜间噪声最大值为  $45.6\text{dB}(\text{A})$ ，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。

## 五、环境管理制度

本项目设有专职环保人员，制定了环境保护管理制度，环保档案齐全。

## 六、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，实现

了污染物达标排放，满足建设项目竣工环境保护自主验收条件，通过验收。

验收组：张海燕 李国栋 刘端国  
刘艳超 张帝顺

2013 年 10 月 15 日

